

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 3/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Στο Λιδωρίκι και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δωρίδος σήμερα την 24-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:30' (καθυστέρηση έναρξης), συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθ. 1581/20-02-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Σχεδιασμός, επίβλεψη, εκτέλεση και παραλαβή έργων.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1	ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	13	ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	14	ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3	ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	15	ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4	ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	16	ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	17	ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	18	ΚΑΖΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
7	ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	19	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
8	ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	20	ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ	21	ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
10	ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	22	ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	23	ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12	ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	24	ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	ΖΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	καίτοι νόμιμα κληθέντες
2	ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
3	ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	

Επίσης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος Κοινότητας Αβόρου κ. ΚΙΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Καλλιθέας κ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Κάμπου κ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκίνου κ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Κροκυλείου κ. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Λευκαδιτίου κ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Λιδωρικίου κ. ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Μακρινής κ. ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Πρόεδρος

Συμβουλίου Κοινότητας Μοναστηρακίου κ. ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοξαρίου κ. ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ποτιδάνειας κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Σεργούλας κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Στίλβας κ. ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, η Πρόεδρος Κοινότητας Συκέας κα ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ και ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Τολοφώνος κ. ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Καπεντζώνης.

Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Μπάκας Χαράλαμπος, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω του προχωρημένου της ώρας, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα να αναβληθεί η συζήτηση των θεμάτων 2^{ου}, 3^{ου} και 5^{ου} και να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίασή του.

ΘΕΜΑ 1^ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14/2020

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Ζουμά Βασιλική, η οποία είπε τα εξής:

<<Η παρούσα εισήγηση – ενημέρωση έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την επιστολή του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Όραμα για τη Δωρίδα» κ. Ασημάκη Αθανασίου, την οποία έχετε πάρει μαζί με την εισήγηση.

Η επιστολή του κ. Ασημάκη Αθανασίου έχει ως ακολούθως:

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
«ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΙΔΑ»
ΛΙΑΩΡΙΚΙ**

**ΠΡΟΣ:
κ. Δήμαρχο και Δημ. Συμβούλιο
Δήμου ΔΩΡΙΔΟΣ**

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ

Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε να καταθέσουμε εγγράφως την πάγια θέση της Παράταξής μας ως προς το παραπάνω θέμα με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη βέλτιστη εκτέλεση των έργων. Η θέση μας αυτή είναι δεσμευτική για την Παράταξή μας οπότε με βάση αυτή θα τοποθετούμαστε και θα ψηφίζουμε κατά τη συζήτηση ανάλογων θεμάτων.

Για κάθε έργο τηρείται πλήρης φάκελος με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση στοιχεία (τα οποία θα προστίθενται σταδιακά), όπως:

- Σύντομο ιστορικό του έργου
- Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο του έργου
- Σκοπιμότητα εκτέλεσης του έργου
- Απόφαση Λαϊκής Συνέλευσης/Συμβουλίου/Προέδρου της Τ.Κ.
- Εισήγηση-Άποψη της Υπηρεσίας
- Μελέτη/Τεχνική περιγραφή του έργου με προμετρήσεις υλικών και εργασιών και λεπτομερείς προδιαγραφές (MSDS) των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε ο προϋπολογισμός να ανταποκρίνεται στη Μελέτη/Τεχνική έκθεση. Ειδικότερα σε έργα τα οποία μετά το πέρας των εργασιών, μέρος τους παραμένει μη εμφανές (π.χ. έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης), να συντάσσεται τοπογραφική αποτύπωση με συντεταγμένες GPS (ΕΓΣΑ87) στην οποία θα φαίνονται μεταξύ άλλων στάθμες και οδεύσεις αγωγών, βάνες, σταθερά σημεία κλπ., με σκοπό τον εύκολο εντοπισμό τους για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση.
- Προκήρυξη/Απόφαση Ανάθεσης
- Στη φάση της εκτέλεσης, να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση από τον πρόεδρο της Τ.Κ. προς τους εμπλεκόμενους σε όλες τις φάσεις του έργου (Υπηρεσία και Επιτροπή Παραλαβής). Για την καλύτερη απεικόνιση του έργου, ο Πρόεδρος, ή η τεχνική υπηρεσία, να κρατάει φωτογραφικό υλικό εργασιών και υλικών (πριν-κατά-μετά την εκτέλεση) καθώς και λουτά στοιχεία όπως αντίγραφο δελτίων αποστολής.
- Σύνταξη τελικής επιμέτρησης από τον Ανάδοχο του έργου, έλεγχος και έγκρισή της από επιβλέποντα μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- Μετά την εκτέλεση του έργου να πραγματοποιείται τελικός έλεγχος για την παραλαβή από τους Δημοτικούς Συμβούλους που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παραλαβής παρουσία του Προέδρου της Τ.Κ. και να προωθείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Ο Φάκελος του έργου να τηρείται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή στο αρχείο του Δήμου και να είναι διαθέσιμος στον Πρόεδρο της Τ.Κ. καθώς και στους Δημ. Συμβούλους.

Με τιμή

Ο εκπρόσωπος της παράταξης
«Όραμα για τη Δωρίδα»

Θάνος Ασημάκης

Ύστερα από την ανωτέρω επιστολή, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομάτης Εμμανουήλ με το υπ' αριθ. 11591/19-12-2019 έγγραφό του ζήτησε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν τον σχεδιασμό, την επίβλεψη, την εκτέλεση και την παραλαβή έργων, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος με το υπ' αριθ. 11591/19-12-2019 απαντητικό έγγραφό του αναφέρει τα εξής:

Σε απάντηση του με αριθμ. 11591/19-12-2019 εγγράφου σας ενημερώνουμε σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν τον σχεδιασμό, την επίβλεψη, την εκτέλεση και την παραλαβή έργων, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα από τον Ν. 4412/16 και το ΠΔ 171/87 .

Για κάθε έργο τηρείται πλήρης φάκελος ενώ η διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με την νομοθεσία είναι:

- 1) Εγγραφή Κ.Α. του έργου στον προϋπολογισμό. Αυτό γίνεται μετά από έγγραφο του Προέδρου της κάθε Κοινότητας προς το Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος με εγγραφή του έργου και πρόβλεψη ειδικής πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων (άρθρο 155 και άρθρο 158 παρ. 6 και άρθρο 208 του Ν. 3463/2006, άρθρο 77 του Ν.4172/2013, άρθρο 25 και άρθρο 26 και άρθρο 49 του Ν. 4270/2014, Π.Δ. 80/2016, παρ. 2.α, του άρθρου 49 του Ν.4412/2016).
- 2) Σύνταξη της μελέτης του έργου από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών μετά από αυτοψία και λήψη προμετρικών στοιχείων από μηχανικούς του Δήμου. Σύνταξη της περιβαλλοντικής μελέτης και αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες για αδειοδότηση. Σύνταξη μελέτης και ωρίμανση της σύμβασης (έγγραφα της σύμβασης) (άρθρα 49, 53 και 54 του Ν.4412/2016)
- 3) Ανάθεση της κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (απ' ευθείας ανάθεση, συνοπτικός διαγωνισμός, ανοιχτός διαγωνισμός).
- 4) Υπογραφή Συμφωνητικού. Η σύμβαση συνάπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/16.

- 5) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. (άρθρο 136 παρ. 1 Ν. 4412/2016)
- 6) Για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ορίζει επίσης τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο ορισμός τριμελούς επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων, αυτή η επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί από (2) δύο υποχρεωτικά μέλη τεχνικούς υπαλλήλους και τον επιβλέποντα. (άρθρο 136 παρ. 2 Ν. 4412/2016)
- 7) Κατασκευή του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. Έλεγχος και έγκριση αναλυτικών επιμετρήσεων, πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
- 8) Τελική επιμέτρηση, βεβαίωση περαίωσης. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ημέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών) την οποία κοινοποιεί αμελλητί στον ανάδοχο. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141 του Ν. 4412/16. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων. (άρθρο 168 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
- 9) Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής

Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. (άρθρο 170 παρ. 3 Ν. 4412/2016)

Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη που υποδεικνύονται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Τα μέλη της επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και ικανότητα και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/16. (άρθρο 170 παρ. 3 Ν. 4412/2016)

Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 170 του Ν. 4412/16, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες για το αντικείμενο της οριστικής παραλαβής. (άρθρο 172 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)

- 10) Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου δηλαδή από την ημερομηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται ως ημερομηνία που αυτό περατώθηκε ή, στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 168 του Ν. 4412/16, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε». (άρθρο 170 παρ. 2 Ν. 4412/2016)

Διενέργεια παραλαβής

Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής. (άρθρο 170 παρ. 3 Ν. 4412/2016)

Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 4412/16. (άρθρο 172 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Ολοκλήρωση προσωρινής και οριστικής παραλαβής

Η προσωρινή και η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή. Αυτή μπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Το πρωτόκολλο συντάσσεται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση. (άρθρο 170 παρ. 5 Ν. 4412/2016)

Για έργα 7.200 και κάτω, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 171/87

Άρθρο 15.

Μικρά έργα -Εργασίες συντήρησης.

1. Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημορχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 1416/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημορχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης. Ειδικότερα, προκειμένου για την εκτέλεση των παράπλων έργων με αυτεπιστασία από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, η απόφαση λαμβάνεται από τη δημορχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 111 του Π.Δ. 410/1995 εφόσον συμφωνεί ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας. [1] [4]

2. Η παρακολούθηση, η διοίκηση και ο έλεγχος των έργων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Η Δημορχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσουν για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης ένα δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο. Τα έργα αυτά παραλαμβάνονται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης του έργου. Οι σύμβουλοι μπορεί να ορίζονται για την παραλαβή όλων των έργων που εκτελούνται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Προκειμένου για μεγάλο δήμο, αυτός μπορεί να χωρισθεί σε τομείς και να ορίζονται για κάθε ένα τομέα δύο σύμβουλοι. Στην ανωτέρω επιτροπή μπορεί να συμμετέχει, προκειμένου μεν για Δήμους ή Κοινότητες που έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσιακοί τεχνικός διπλωματούχος ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας Π Ε οιοδήποτε βαθμού ή πτυχιούχος ανώτερων τεχνικών σχολών κατηγορίας ΤΕ οιοδήποτε βαθμού, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, προκειμένου δε για έργα των άλλων Δήμων και Κοινοτήτων, τεχνικός της ΤΥΔΚ διπλωματούχος ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας ΠΕ οιοδήποτε βαθμού, ή πτυχιούχος ανώτερων τεχνικών σχολών κατηγορίας ΤΕ οιοδήποτε βαθμού, ο οποίος ορίζεται από το Νομάρχη εφόσον θα ζητηθεί αυτό με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Έργα της προηγούμενης παραγράφου 1 που εκτελούνται από Συνδέσμους, Δημοτικά ή Κοινοτικά Ιδρύματα, λοιπά Δημοτικά και Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις των Νόμων 1069/1980, 890/1979 και 2234/19&2, παραλαμβάνονται από

δύο μέλη του αρμόδιου συμβουλίου διοίκησης τους ή από υπαλλήλους τους οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου αυτού.

3. Στους δήμους και τις κοινότητες που έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία στα έργα της παρ. 1 του παρόντος ορίζονται επιβλέποντες τεχνικοί υπάλληλοι οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού.

4. Η πληρωμή μετά την περαίωση των έργων της παρ. 2 και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος γίνεται.

α) Με βεβαίωση του παρακολουθούντος ότι ο ανάδοχος ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.

β) Με την κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου βεβαίωση για την καλή εκτέλεση του έργου.

Σε κάθε έργο τηρείται σχετικός φάκελος και κάθε ενδιαφερόμενος δημοτικός σύμβουλος μπορεί σε επικοινωνία με την υπηρεσία να ενημερωθεί σχετικά.>>

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την επιστολή του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Όραμα για τη Δωρίδα», Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ασημάκη Αθανασίου και την εισήγηση της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κας Ζουμά Βασιλικής, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διατυπώθηκαν προς ψήφιση τρεις διαφορετικές προτάσεις, οι ακόλουθες:

α) η πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ασημάκη Αθανασίου, που υποστηρίζει: «όσα αναφέρει στην ανωτέρω επιστολή του για το σχεδιασμό, επίβλεψη, εκτέλεση και παραλαβή έργων»,

β) η πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γκίκα Χρήστου, που υποστηρίζει: «να πηγαίνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι παραλαβής μαζί με τους μηχανικούς του Δήμου για να κάνουν την παραλαβή των έργων» και

γ) η πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Μαυρομμάτη Εμμανουήλ, που υποστηρίζει ότι: «η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου λειτουργεί με βάση το νομοθετικό πλαίσιο και οι όποιες περαιτέρω ενέργειες, προς διευκόλυνση ή καλυτέρευση των διαδικασιών αυτών, δεν μπορούν να γίνουν με ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Μαυρομμάτη Εμμανουήλ, που έχει ως εξής: «η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου λειτουργεί με βάση το νομοθετικό πλαίσιο και οι όποιες περαιτέρω ενέργειες, προς διευκόλυνση ή καλυτέρευση των διαδικασιών αυτών, δεν μπορούν να γίνουν με ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ασημάκης Αθανάσιος και Καλλιαμπέτσος Χαράλαμπος, που τάχθηκαν με την πρόταση του κ. Ασημάκη Αθανασίου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φλώρος Αναστάσιος, Γκίκας Χρήστος, Καγιάς Ιωάννης και Γεραντώνης Χρήστος, που τάχθηκαν με την πρόταση του κ. Γκίκα Χρήστου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Καζανά Μαρία και κ. Παπαθανασίου Θεμιστοκλής ψήφισαν «λευκό» και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παλασκώνης Κωνσταντίνος δήλωσε «παρών».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 14/2020.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ